



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Služba za razvojne
projekte in investicije

Odsek za investicije

Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 46 63
faks: 01 306 12 47
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 351-226/2018-149

Datum: 11. 5. 2022

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Zadeva: **ODGOVOR NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNICE MS MOL, GA. MARUŠE BABNIK**

Zveza: **Vprašanja in pobude, št. dok. 90000-3/2022-14, z dne 7.4.2022**

Spoštovani!

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, je Svetnica MS MOL, ga. Maruša Babnik, v zvezi s potekom investicije v novo Kopališče Vevče, zastavila sledeča svetniška vprašanja:

1. V kateri fazi je projekt glede vse potrebne dokumentacije?
2. Kdaj je predviden začetek del?
3. Ali je zaključek del in odprtje kopališča predvideno v začetku ali na koncu leta 2023?
4. Če so morebitni zadržki o zaključku del in odprtje kopališča, zakaj je do tega prišlo in kdo je odgovoren?

V nadaljevanju podajamo odgovore:

Ad 1. Za projekt Kopališče Vevče je izdelana idejna zasnova (IZP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) ter projekt za izvedbo (PZI), ki je v zaključni fazi.

Na osnovi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so bila pridobljena vsa potrebna mnenja soglasodajalcev in predana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno enoto Ljubljana. Vloga je trenutno v obravnavi na Upravni enoti.

Ad 2. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja (rok je odvisen od pravnomočnosti sklepa Upravne enote Ljubljana), se bo začelo s postopkom javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Začetek gradnje je predviden takoj po pravnomočnosti izvedenega izbora izvajalca. Glede na čas trajanja tega postopka, ocenjujemo, da bi lahko bila gradbena pogodba z izvajalcem sklenjena še v letu 2022. Prav tako bi se v tem letu začela tudi gradnja kopališča.

Ad 3. Projekt Kopališče Vevče je tehnično in izvedbeno zahteven objekt na terenu z visoko podtalnico. Izvedba bo zahtevala temeljenje s piloti in izvedbo vodoodporne školjke kleti, v kateri se bodo nahajala parkirna mesta in spremljajoči tehnični prostori bazenov. Zaključek izvedbe predvidevamo konec leta 2023 oz. začetek leta 2024.

Ad 4. Pri vsakem projektu, ko je še v fazi priprav, obstaja možnost, da bi lahko prišlo do časovnega zamika postopkov. Trenutno izvedba projekta poteka po zastavljenem terminskem planu.

V primeru, da bi potrebovali dodatna pojasnila smo v SRPI vedno na voljo.

Z lepimi pozdravi,

Pripravila:

Milena Todorić Toplišek

Višja svetovalka

milena.toplisek@ljubljana.si, / tel. 01 306 46 63

Maja Žitnik

Vodja odseka za investicije



Meta Gabron

Sekretarka – vodja službe