



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
in promet**

Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 17 14
faks: 01 306 17 01
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-9/2015-42
Datum: 29. 06. 2015

k 2. tč., 7. seje ms mol

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet
Mestni trg I

1000 Ljubljana

**Zadeva: Odgovor na vprašanja mestnega svetnika Jerneja Pavlina.
Veza: 03200-9/2015-17 z dne 15. 06. 2015**

Spoštovani,

na podlagi prejetega dopisa z dne 17. 06. 2015 posredujemo odgovor v pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet in sicer na svetniško vprašanje, ki ga v skladu z 97. členom Poslovnika MS MOL postavlja mestni svetnik g. Jernej Pavlin.

1. zakaj je prišlo do zamude pri prenovi Slovenske ceste in zakaj ste rok za dokončanje prenove podaljšali do konca avgusta?

2. koliko bo davkoplačevalce stalo podaljšanje prenove Slovenske ceste?

Obenem prosim, da mi dostavite aneks k pogodbi s podjetjem KPL.

Odgovor:

Poglaviten razlog, da je prišlo do zamude so arheološka izkopavanja, katera so potekala še v mesecu maju. Kot je znano so bile v času arheoloških izkopavanj odkrite pomembne arheološke najdbe, katerih odkrivanje je potekalo zelo počasi.

Ob rušenju obstoječih površin pločnikov in vozišča Slovenske ceste je ugotovljeno, da se pod asfaltom nahaja plast betona debeline tudi 80 cm in več katerega je potrebno porušiti in odstraniti.

Ob odstranjevanju obstoječih površin je ugotovljeno drugačno dejansko stanje pod površjem, zato je potrebno sprotno tehnično spreminjanje z iskanjem novih tehničnih rešitev in prilagajanje detajlov za izvedbo, kar posledično pomeni izdelavo in dobavo novih elementov, materialov in s tem tudi časovni zamik. Tako je npr. potrebno porušiti in ponovno izdelati nove armirano betonske plošče podzemnih objektov, izvesti prestavitve, sanacije, predelave in prilagajanje nekaterih obstoječih podzemnih objektov in komunalnih vodov, prilagajanje izvajanja del spremembam in novim tehničnim rešitvam.

Iz navedenih razlogov je tako prišlo do zamude pri izvajanju del. S podaljšanjem roka do konca avgusta je zagotovljen čas, v katerem bodo dela zaključena in čas, v katerem bodo vgrajeni materiali dosegli svoje konstrukcijske in tehnične lastnosti, ki zagotavljajo varno in ustrezno uporabo javne infrastrukture.

Podaljšanje prenove Slovenske ceste bo izvajalec izvedel skladno s pogodbenimi obveznostmi v vrednosti sklenjene pogodbe.

Dne 16. 1. 2015 je bil sklenjen dodatek številka 1, za podaljšanje roka izvedbe pogodbenih obveznosti do 31. 5. 2015. Dne 8. 5. 2015 je bil sklenjen dodatek številka 2, zaradi nominacije novih podizvajalcev. Dodatek številka 3 je bil sklenjen za podaljšanje roka do 31. 8. 2015.

Prijazen pozdrav.



Poslati:

- Mestna občina Ljubljana, Služba za organiziranje dela mestnega sveta, g. Matjaž Bregar