



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

t: 01 306 17 00

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Mestni svet MOL

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Številka: 90000-2/2025-36

Datum: 10. 4. 2025

Zadeva: Odgovor na pisno vprašanje mestnega svetnika Aleša Primca

Zveza: 90000-2/2025-11

Spoštovani,

na podlagi prejetega dopisa z dne 12. 3. 2025 v nadaljevanju odgovarjamo na pisno svetniško vprašanje, ki ga v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL pošilja mestni svetnik Aleš Primc županu in pristojnim službam v zvezi s podražitvami pri nadgradnji Centralne čistilne naprave Ljubljana.

Odgovor:

K pogodbi za projektiranje in izvedbo gradbenih del za projekt: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA je bil sklenjen dodatek št. 2 z dne 23.1.2020 in dodatek št. 3 z dne 11.3.2020, s katerim je bilo ugotovljeno, da so spremenjene karakteristike odpadne vode na dotoku na CČN Ljubljana, za kar je potrebna sprememba tehnologije. Z dodatkom je bilo tudi dogovorjeno, da bo dokončna višina finančnih posledic glede spremembe tehnologije predmet ločenega dodatka. Sklenjeni dodatki (Dodatek št. 2, 3, 5, 6) so javno objavljeni na Portalu JN.

Kljub večkratnim finančnim usklajevanjem (naročnik – nadzor – izvajalec) ni prišlo do mirne rešitve nesoglasja v zvezi s finančnim vrednotenjem zahtevka št. 1, zato smo skupaj z izvajalcem skladno s pogodbenimi določili FIDIC Rumena knjiga, pristopili k imenovanju Komisije za reševanje sporov (KRS), za kar je bil sklenjen Sporazum o reševanju sporov dne 15.1.2021, z namenom, da KRS presodi o sporu, ki je nastal v zvezi z zahtevkom št. 1, v delu finančnega ovrednotenja.

KRS je dne 4.2.2021 podala odločitev in sicer, da se zahtevku št. 1 izvajalca Riko d.o.o. s partnerjem OTV v višini 12.696.519,35 EUR za plačilo dodatnih stroškov, zaradi potrebo po spremembi tehnologije, ki je nastala zaradi spremenjene karakteristike odpadne vode na

dotoku na CČN Ljubljana, povečanja parametrov onesnaževanja in zmanjšanja količine odpadne vode, delno ugotovi v višini 10.583.751,11 EUR.

Del sredstev, vezanih na odločitev KRS se je obračunalo v okviru nepredvidenih del, ki so bila določena že v osnovni pogodbi, razlika pa se je predvidela v rebalansu proračuna, kar je razvidno iz sklenjenih dodatkov št. 5 z dne 14.6.2021 in sklenjenega dodatka št. 6 z dne 10.3.2022.

Glede na predlagane spremembe v tehnološkem postopku čiščenja zaradi spremenjenih karakteristik odpadne vode na dotoku je bilo potrebno predvideti dodatno stopnjo čiščenja, kar pomeni izgradnjo tehnologije, ki v razpisni dokumentaciji in pri oddaji osnovne ponudbe ni bila predvidena, zato je prišlo do dodatnih storitev, gradnje in dobave blaga. Navedena sprememba je del celovitega procesa in je v povezavi z ostalimi osnovnimi parametri.

Naj še dodatno omenimo, da so bila predmetna povišanja tudi predmet sofinanciranja kot upravičen strošek s strani EU in države.

Prijazen pozdrav.

Maja Žitnik

Sekretarka – vodja oddelka



Poslano/vročiti:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar

